

INMO
desarrollos

LAGUNA CLUB
apartments & lofts



LAGUNA CLUB

apartments & lofts

AVANCES DE OBRA

AGOSTO 2021

ESTRUCTURA DE HORMIGON

- Losa primer piso de departamentos: 100%
- Hormigonado losa segundo piso (22-07-21): 100%
- Pilares losa tercer piso: 60%
- Estimación de carga losa piso 3: 20/08/21

A continuación, algunas tomas fotográficas de estos trabajos:



Armaduras y colocación de cajas eléctricas losa piso 2



Pasantes sanitarios para baños previos a la carga losa piso 2



Vista de los refuerzos de punzonamiento en zona de pilares



Tramo de escalera desde piso 1 al piso 2



Inicio del hormigonado de la losa del nivel 2 de departamentos



Hormigonado del piso 2



Avance del hormigonado



Vibrado mecánico del hormigón



Una vista en altura de la jornada de hormigonado del piso 2



Vista de la losa del piso 2 de departamentos ya totalmente hormigonada



Pilares para el siguiente tramo hasta la losa del piso 3



Una vista actual del avance en el encofrado de los pilares



Una toma en altura del avance actual en pilares para el piso 3



Avance de las mamposterías en linderos de planta baja



Cerramientos linderos con pilarización intermedia



Mampostería en el estacionamiento E1



Mampostería en E1 con pilares intermedios de hormigón

Tomas fotográficas de otros rubros en ejecución



Mampostería en estacionamiento E1



Cerramiento en el sector de rampa de acceso a E1



Una vista actual tomada desde el edificio Trinity



Vista actual del avance en su fachada principal

Desarrola y Comercializa:

INMO
desarrollos

 +595 981 442 600 / +595 986 600 850

 ventas@inmo.com.py

 www.inmo.com.py

  @inmodesarrollos