

INMO
desarrollos

MARQUIS
VILLA MORRA



MARQUIS

VILLA MORRA

AVANCES DE OBRA

NOVIEMBRE 2021

ESTRUCTURA DE HORMIGON

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

Etapas recientes y a ser ejecutadas con sus porcentajes de avance:

- Hormigonado losa de azotea (13-07-21): 100%
- Pilares losa quincho: 100%
- Hormigonado losa piso gimnasio - sauna: 100%
- Hormigonado losa techo gimnasio - sauna: 100%
- Hormigonado tabiques tanque de agua y sobre recorrido ascensores: 100%
- Hormigonado losa tapa tanque de agua y tapa caja de ascensores: 100%
- Piscina hormigón azotea: 100%
- Escaleras a pisos dúplex: 100%
- Losa techo restante SS y rampa acceso PB: 100%
- Estructura de hormigón concluida 100%

A continuación, algunas tomas fotográficas de estos trabajos en la estructura:



Estructura en altura- tanque de agua- tapa ascensores- 100% terminada



Sector piso y techo de gim y sauna con estructura terminada



Vista del sector para gim y sauna ya totalmente desencofrado



Vista de la estructura terminada en altura



Vista de la escalera desde el piso 13



Preparación del encofrado para la zona faltante de rampa acceso y losa en planta baja



Armadura de la losa




Losa rampa acceso a planta baja y sector faltante de techo SS ya hormigonados

NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 1.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 2.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 3.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 4.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 5.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 6.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 7.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 8.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 9.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 10.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 11.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 12.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:

Piso 13.





Montaje de placares en el 1D



Montaje de placar, puertas y evaporador en el 2C



Montaje de artefactos de iluminación en el 3A



Montaje de artefactos de baño, mesada y bacha en el 3°



Montaje de muebles de cocina en el 4C



Artefactos y mesada de baño en el 4A



Cieloraso, enduido, cableado y evaporador de AA en el 5C



Colocación de aberturas en el 5A



Evaporadores de AA en departamentos del piso 5



Revestimientos y mesada en el 5C



Terminaciones actuales en el 5F



Colocación de cielorraso en le 6C




Cielorraso en el 6B



Tendido de PCI e hidráulica en el piso 6



Piso en el 6F



Ductos de AA y PCI en el piso 7



Desagües e instalación de agua en el 7F



Tendido de PCI en el piso 8



Electroductos en el piso 9



Colocación de detectores H/C pisos 1 al 5



Cloacales en baños del piso 8

AVANCES EN OTROS RUBROS Y NIVELES:



Terminación de rampa acceso al sub suelo



Terminación tipo espina de pescado en rampa acceso sub suelo



Carga de contrapiso y pendientes con hormigón aliviando en estacionamiento de PB



Carga de contrapiso en estacionamiento de la PB

AVANCES EN OTROS RUBROS Y NIVELES:



Montaje de la bandeja de cables a tableros y PD en sub suelo



Cerramientos de montantes en estacionamientos



Baranda en escalera ya hasta el piso 10



Colocación de ladrillos huecos hasta nivel requerido de fondo contrapiso en acceso

AVANCES EN OTROS RUBROS Y NIVELES:



Preparación para carga de contrapiso hasta nivel piso terminado acceso de PB



Sector del acceso principal ya con el contrapiso y carpeta



Preparaciones previas al montaje en las cajas de ascensores



Terminaciones en sector de acceso a las baulera en palieres

AVANCES EN OTROS RUBROS Y NIVELES:



Preparación para la configuración de niveles y contrapisos en azotea



Revoques de terminación en costados de rampas a estacionamientos



Vista actual del nivel E1 de estacionamiento



Nivel E2 de estacionamiento

AVANCES EN OTROS RUBROS Y NIVELES:



Avances en el sector de baño y depósitos bajo rampa de acceso al sub suelo



Inicio de trabajos en sector de vereda hacia Pacheco




Preparación para configurar zona de vereda y niveles hacia calle Pacheco



Tendido de la red de PCI en planta baja

AVANCES EN OTROS SECTORES:



A continuación, algunas tomas fotográficas actuales de las fachadas:



Vista actual desde una perspectiva sobre Torreani Viera



Una vista actual de la fachada principal



Vista general desde la fachada posterior



Vista actual desde el estacionamiento E3



Vista actual desde una perspectiva general esquina de Pacheco y T. Viera

Desarrola y Comercializa:

INMO
desarrollos