

**INMO**  
desarrollos 

---

MARQUIS  
VILLA MORRA



# MARQUIS

VILLA MORRA

**AVANCES DE OBRA**

OCTUBRE 2021

# ESTRUCTURA DE HORMIGON

Etapas recientes y a ser ejecutadas con sus porcentajes de avance: (los rubros en color representan los terminados o en ejecución en este período)

- Hormigonado losa de azotea (13-07-21): 100%
- Pilares losa quincho: 100%
- Hormigonado losa piso gimnasio - sauna: 100%
- Hormigonado losa techo gimnasio - sauna: 100%
- Hormigonado tabiques tanque de agua y sobre recorrido ascensores: 100%
- Hormigonado losa tapa tanque de agua y tapa caja de ascensores: 100%
- Piscina hormigón azotea: 100%
- Escaleras a pisos dúplex: 80%
- Sectores de la estructura a concluir: Losa techo SS y rampa acceso a PB sector de la grúa
- Previsión de terminación completa de la estructura: primera quincena de octubre

A continuación, algunas tomas fotográficas de estos trabajos en la estructura:



Losa fondo del tanque de agua con los pasantes hidráulicos previos al hormigonado.



Losa sector gimnasio y sauna –losa fondo tanque ya listas para la carga



Hormigonado de la losa piso del gimnasio - sauna



Trabajo del hormigonado del sector



Trabajo de hormigonado ya en su etapa final



Losa del piso gimnasio/sauna – su losa techo y tabiques del tanque de agua hormigonados



Área del gimnasio y losa techo terminadas



Encofrado losas tapa del tanque y tapa de caja de ascensores



Tabiques del tanque de agua ya desencofrados




Una vista desde el punto mas alto del edificio – tapa tanque y tapa ascensores

# NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

## AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


### Piso 1.



# NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

## AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


### Piso 2.



# NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

## AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


### Piso 3.



# NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

## AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


### Piso 4.



# NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

## AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


### Piso 5.



# NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

## AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


### Piso 6.



# NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

## AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


### Piso 7.



# NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

## AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


### Piso 8.



# NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

## AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


### Piso 9.



# NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

## AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


### Piso 10.



# NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

## AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:

### Piso 11.



# NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

## AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


### Piso 12.



# NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

## AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:

### Piso 13.





Colocación de puertas en segundo piso



Montaje de muebles de cocina en el 2B



Montaje de muebles piso 2



Puertas en el 3B



Puertas principales en piso 3



Puerta acceso del 4D



Puertas, mesadas y revestido en baños del piso 4



Colocación de piso en departamentos del piso 5



Aberturas y piso en el 5F



Muebles de cocina en el 2D



Muebles de cocina en el 2C



Artefactos de iluminación y sensor H/C en el 2C




Terminaciones en baño del 4E



Aberturas y piso en el 5C



Ducteado de AA y desagüe en el 7C



Piso en el 6A



Desagües e instalaciones bajo losa del piso 7



Mesada y baha en baños del 5C



Puertas y su protección en el 4C



Colocación de mesadas y bachas en baños del piso 5



Colocación de barandas en balcón del piso 4



Montaje de evaporadores en el piso 3

## AVANCES EN OTROS RUBROS Y NIVELES:



Aislacion losa rampa acceso al sub suelo



Avance en el sector de baño y deposito bajo rampa sub suelo



Líneas principales de desagües en una de las montantes en estacionamiento



Instalación del pulsador de alarma audio visual en palieres

## AVANCES EN OTROS RUBROS Y NIVELES:



Armado de las llaves termomagneticas en tableros principales de los departamentos



Aislación de la losa de los balcones




Prueba de agua de la aislación en balcones por 48 hs



Preparación para la carga del contrapiso aliviando en estacionamiento E1

## AVANCES EN OTROS SECTORES:



A continuación, algunas tomas fotográficas actuales de las fachadas:



Vista actual desde calle Torreani Viera- Revoques y moquetas de fachada



Una vista actual de la fachada posterior



Vista general desde Pacheco y el avance en el revoque exterior



Vista actual desde una perspectiva general

Desarrola y Comercializa:

**INMO**  
desarrollos