INMO

desarrollos

AVANCES DE OBRA

ABRIL 2021

ESTRUCTURA DE HORMIGON

Según lo mencioné en mi anterior informe se trabajó de manera a primeramente cargar una primera etapa o sector del techo de planta baja, así una vez completada la armadura, pasantes en vigas, colocación del ducteado eléctrico y cajas y detalles finales de verificación general se dio luz verde al primer hormigonado de la losa, el mismo se realizó el día 6 de marzo pasado iniciándose a las 08:30 hs aproximadamente y concluyendo sin contratiempos como a las 14 hs.

Ya al día siguiente prosiguieron los trabajos tendientes a poder hormigonar la mitad complementaria para cubrir todo el techo de la planta baja, para ello se procedió a encofrar las vigas y los fondos de losa, se completaron las armaduras y una vez terminados los detalles que hacen a este sector se procedió a hormigonar la losa el día 19 de marzo pasado, sin contratiempos y de esta manera se completó toda la superficie del techo planta baja o segundo estacionamiento.

INMO desarrollos

ESTRUCTURA DE HORMIGON

Actualmente las tareas se concentran en la carga de los pilares hasta el nivel de las vigas llamadas maestras ya que servirán de apoyo estructural a los nuevos pilares con nuevos ejes, estas vigas son de grandes dimensiones, también ya se está procediendo al encofrado de los fondos de estas vigas, los pilares están hormigonados en un 75% como también se ha completado el cargado del sector de la caja de escalera y ascensor, es probable que se decida hormigonar en una primera etapa las vigas maestras hasta su nivel de fondo de losas de manera a hacer el cargamento final en dos etapas, con esto se da una mayor seguridad durante la carga dada las dimensiones de las vigas , es decir, primero se hormigonan las vigas en un día y al siguiente, las losas.

A continuación, algunas tomas fotográficas de estos trabajos:

INMO desarrollos

Primer sector del techo planta baja a ser hormigonado

Encofrado, armaduras e instalaciones ya terminadas

Uno de los pasantes previstos en las vigas para PCI o pluvial de ser necesario

Primer sector listo

Inicio del hormigonado de un sector de la losa techo de planta baja

Hormigonado de la losa estacionamiento en primer piso o techo de planta baja

Avance del hormigonado

Una vista aérea del sector hormigonado en primera etapa

Vista general aérea del día de la carga de la primera etapa de la losa

Terminación del sector

Jornada de cargamento ya del sector complementario para completar el techo planta baja

Hormigonando la segunda etapa del techo de planta baja o estacionamiento piso 1

Una vista de las vigas y losas ya desencofradas del techo de planta baja

Trabajo actual de encofrado de las vigas maestras sobre la losa del primer piso

Trabajos actuales y la caja de escalera y ascensor en este siguiente tramo ya hormigonado

Tramo de la rampa de acceso al estacionamiento del primer piso ya hormigonado

Encofrado, armadura y carga de los pilares para el siguiente tramo

Losa techo de planta baja completada

Una vista en perspectiva del avance actual de la estructura

Vista general del avance desde la avenida Laguna Grande.

Desarrola y Comercializa:

INMO
desarrollos

+595 981 442 600 / +595 986 600 850 ventas@inmo.com.py www.inmo.com.py @inmodesarrollos